

Акт обследования пожарных гидрантов

«11» февраля 2025 г.

Наименование объекта: КГУ «Средняя школа №50» ГУ «Отдел образования города Актобе»
Наименование организации, проводившей обследование: ТОО «Center Qazaq International»

Комиссия в составе:

Председателя: И.И. Рикторова по АУЭ Жосбаев Б.А.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Членов комиссии:

Представитель ТОО «Center Qazaq International» Калмырзаев Т.М.

Представитель ТОО «Center Qazaq International» Сандыбаев С.К.

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Характеристики и маркировки имеющихся пожарных гидрантов:

Наименование, адрес и товарный знак изготовителя: ГП-Н2 500РБ

Условное обозначение по системе изготовителя: _____

Заводской номер: _____

Высота пожарного гидранта: 2 500 мм;

Условный проход внутреннего диаметра корпуса: 100 мм

Год выпуска: _____

Условия обследования: нормальное климатическое условия согласно ГОСТ

Данные о средствах измерений и испытательном оборудовании: пожарная колонка

Результаты обследований:

Исправность люка и крышки водопроводного колодца, крышек и резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса пожарного гидранта: соответствуют

Работоспособность сливного устройства: соответствуют

Наличие воды в корпусе пожарного гидранта и в колодце: есть

Герметичность клапана (задвижки), а также соединений и уплотнений при рабочем давлении: герметичны

Работоспособность пожарного гидранта при установке на него пожарной колонки: работоспособны

Усилия открытия или закрытия пожарного гидранта: нет

Расход воды (водоотдача) в диапазоне давления в водопроводной сети от 0,4 до 0,6 МПа.

Давление в водопроводе: 0,4 МПа

Способ обследования на водоотдачу объемным способом

Фактическая водоотдача: 30 л/с

Требуемая водоотдача: 30 л/с

Заключение комиссии: пожарные гидранты в количестве 2 шт. находятся в рабочем состоянии, пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии

Члены комиссии



**Акт
испытаний систем внутреннего противопожарного
водоснабжения на работоспособность**

«11» февраля 2025 г.

Наименование заказчика: КГУ «Средняя школа №50» ГУ «Отдел образования города Актобе»

Наименование обслуживающей организации: ТОО «Center Qazaq International»

Дата и время испытаний: «11» февраля 2025 года

Комиссия в составе:

Председателя: Зем. директора по ВХ. Часбаев Б.А.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Членов комиссии:

Представитель ТОО «Center Qazaq International» Калмырзаев Т.М.

Представитель ТОО «Center Qazaq International» Сандыбаев С.К.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

произвела испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу:

КГУ «Средняя школа №50» ГУ «Отдел образования города Актобе»
(наименование здания, пожарного отсека)

Номера стояков и пожарных кранов: ПК №1; ПК №2.

Клапан пожарного крана типа: КПК-50

Ручной пожарный ствол типа: РС-50

Длина и диаметр пожарного рукава: 20м, 51мм;

Пожарный насос типа –

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах – Мпа

В соответствии с требованиями строительных норм и правил, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан:

расход «диктующего» пожарного крана 5 л/с;

(допустимый)

давление у «диктующего» пожарного крана 0,5 Мпа;

(допустимое)

количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 2 шт.

Результаты испытаний

Водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от 08 ч 00 мин до 18 ч 00 мин составляет не менее 10 л/с, что соответствует требованиям (номер и наименование проекта) строительных норм и правил, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан.

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое; протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапана отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

Заключение по результатам испытаний

Работоспособность клапанов пожарных кранов соответствует требованиям строительных норм и правил, государственных, межгосударственных, международных стандартов,

разрешенных для применения на территории Республики Казахстан, и нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Председатель комиссии

 Мамбаев Б.А.

(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии

 Калмырзаев Т.М.

(подпись, Ф.И.О.)

 Сандыбаев С.К.

(подпись, Ф.И.О.)





**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

«Center Qazaq International»

БИН: 170640012830

г. Актобе, проспект Абилкайыр хана, здание 2

**Акт
по перекатке рукавов**

«11» февраля 2025 г.

Наименование заказчика: КГУ «Средняя школа №50» ГУ «Отдел образования города Актобе»

Наименование организации, проводившей опрессовку: ТОО «Center Qazaq International»

Комиссионного освидетельствования перемотки пожарных рукавов внутренних пожарных кранов на новую скатку.

Комиссионным специалистом ТОО «Center Qazaq International» произведена перемотка 2 пожарных рукавов на новую скатку. Данные пожарные рукава установлены на внутренних пожарных кранах. При визуальном осмотре пожарные рукава находилось в исправном состоянии.

Испытание проводил специалист
ТОО «Center Qazaq International»

(подпись, Ф.И.О.)



Калмырзаев Т.М.

АКТ
обследования водопроводной сети на водоотдачу

«11» февраля 2025 г.

Комиссия в составе:

Председателя: Представитель ТОО «Center Qazaq International» - Калмырзаев Т.М.

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Членов комиссии: Зам. директора по АХЧ, «СМ-50» Т.М.Н. Косбаева Б.А.

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Представитель водопроводной службы Калмырзаев Т.М. провел обследования водопроводной сети с установленными на ней пожарным гидрантом.

Результаты обследования:

Вид водопроводной сети: К

диаметр: 100 мм.

Давление в сети: 0,10 атм.

Типоразмер установленных пожарных гидрантов 75

Способ обследований на водоотдачу манометром;

Фактическая водоотдача: 10 л/сек.

Требуемая водоотдача: 10 л/сек.

Заключение комиссии: Результаты обследования водопроводной сети на водоотдачу соответствует национальным, межгосударственным, стандартам разрешенных для применения на территории Республики Казахстан, и нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Члены комиссии:

Калмырзаев Т.М.

(подпись)

Косбаева Б.А.

АКТ
обследования водопроводной сети на водоотдачу

«29» июля 2024 г.

Комиссия в составе:

Председателя: Представитель ТОО «TechPoshStroiService» - Калмырзаев Т.М.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Член комиссии:

Зам. директора АУТ Чосбаев Б. А.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Представитель водопроводной службы Калмырзаев Т.М. провел обследования водопроводной сети с установленными на ней пожарными гидрантами.

Результаты обследования:

Вид водопроводной сети: К;

диаметр: 100 мм.

Давление в сети: 0,10 атм.;

Типоразмер установленных пожарных гидрантов 75;

Способ обследований на водоотдачу манометром;

Фактическая водоотдача: 10 л/сек.

Требуемая водоотдача: 10 л/сек.

Заключение комиссии: Результаты обследования водопроводной сети на водоотдачу соответствует национальным, межгосударственным, стандартам разрешенных для применения на территории Республики Казахстан и нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Калмырзаев Т.М.

Член комиссии:

Чосбаев Б. А.



**Протокол
испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность**

Наименование заказчика: КГУ «Средняя школа №50» ГУ «Отдел образования города Актобе»

Наименование обслуживающей организации: ТОО «Center Qazaq International»

Дата и время испытаний: «11» февраля 2025 года

Клапаны пожарного крана типа: КПК-50

Пожарный насос типа –

Давление у «диктующего» закрытого пожарного крана – МПа.

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность

Номер испытаний	Номера стояков-ПК (диаметр)	Диаметры диафрагмы, мм		Кол-во циклов «Открытие-Закрытие» клапана	Герметичность (наличие протечек)	Результаты испытаний
		допустимый	измеренный			
№1	№1	d-50	d-50	2	соответствует	соответствует
№2	№2	d-50	d-50	2	соответствует	соответствует

Заключение по результатам испытаний

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность (возможность перемещение запорного органа клапана вручную без дополнительных технических средств из одного крайнего положения в другое, отсутствие течи через запорный орган клапана или через уплотнение штока после нескольких циклов открытия и закрытия клапана и соответствие диаметра диафрагм проектным данным) соответствует государственным, межгосударственным, международным стандартам, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан, и нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Испытания провели:

Представитель ТОО «Center Qazaq International»

Представитель ТОО «Center Qazaq International»



Калмырзаев Т.М.

Сандыбаев С.К.

**Протокол
испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу**

«11» февраля 2025 г.

Наименование заказчика: КГУ «Средняя школа №50» ГУ «Отдел образования города Актобе»

Объект: Интернат

Наименование обслуживающей организации: ТОО «Center Qazaq International»

Дата и время испытаний: «11» февраля 2025 года

Номера стояков и пожарных кранов ПК №1; ПК №2.

Клапан пожарного крана типа: КПК-50

Ручной пожарный ствол типа: РС-50

Длина и диаметр пожарного рукава: 20м, 51мм;

Пожарный насос типа –

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах – Мпа

В соответствии с требованиями строительных норм и правил, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан:

расход «диктующего» пожарного крана 5 л/с;

(допустимый)

давление у «диктующего» пожарного крана 0,5 Мпа;

(допустимое)

количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 2 шт.

**Результаты испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения
на водоотдачу по «диктующему» пожарному крану**

Номер испытаний	Номера стояков- ПК (диаметр)	Диаметр выходного отверстия, мм	Длина рукав- ной линии, м	Давление, Мпа		Требуемый расход, л/с	Требуемая высота компактной части струи, м	Результаты испытаний
				изме- ренное	требу- емое			
№1	№1	51	20	0,5	0,5	5	10	норма
№2	№2	51	20	0,5	0,5	5	10	норма

Заключение по результатам испытаний

Минимальная водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения («диктующего» крана-насоса удаленного от насоса и самых верхних пожарных кранов каждого стояка) при работе нескольких кранов

составляет не менее:

давление 0,5 Мпа;

расход 5 л/с;

высота компактной части струи 3 м;

что соответствует требованиям строительных

(соответствует, не соответствует)

норм и правил, государственных, межгосударственных, международных стандартов, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан, и нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Испытания провел:

Представитель ТОО «Center Qazaq International»

Калмырзаев Т.М.

Представитель ТОО «Center Qazaq International»

Сандыбаев С.К.



ТОО «Center Qazaq International»

«55» 02 20 25 г.

Г. Рамбаев

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

СМ 60

Комиссия в составе:

Замингер Д

(Ф.И.О. должность)

№	Наименование прибора	Ед. изм.	Кол-во	Заключение	Наименование и адрес объекта
1.	Железные канцелярские принадлежности	шт	1	приобрести заново	Сл. 5
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Замингер Д

(Подпись)



Рамбаев Б.А.

(Ф.И.О)

Замингер Д

(Ф.И.О)

